

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

1.1 OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

1.2 INWESTOR: GMINA RYCHWAŁ, PL. WOLNOŚCI 16, 62-570 RYCHWAŁ

1.3 LOKALIZACJA: RYCHWAŁ, DZIAŁKI 450/2; 450/3; 450/4; 452; 454; 465/1; 449

1.4 PROJEKTANT : MGR. INŻ. IZABELA WRZEŚNIEWSKA Nr upr. 585/Lo
UL. SIERAKOWSKIEGO 16/4 64-000 KOŚCIAN

1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenie działki jest budowa hali widowiskowo-sportowej stanowiącej samodzielny obiekt spełniający funkcję sportowo-kulturalną. Projektowany obiekt zlokalizowano od strony wschodniej istniejącej bieżni stadionu. Główną częścią obiektu jest hala sportowa o wysokości w najniższym miejscu wewnątrz budynku 720 cm nad poziom posadzki oraz rozpiętości 26,86 x 43,92 m.

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót zamierzonej inwestycji obejmuje wykonanie obiektu hali widowiskowo-sportowej murowanej w technologii tradycyjnej wraz z powierzchnią towarzyszącą.

W pierwszej kolejności zostanie wykonany budynek sali sportowej.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu
- Roboty ziemne – wykopy do głębokości 250 cm ppt.
- Prace fundamentowe – łąwy i stopy fundamentowe wylewane na budowie
- Wykonanie sieci kablowych zasilających oraz wody, kanalizacji
- Prace murarskie przyziemia .
- Prace montażowe konstrukcji stalowej
- Prace dekarские , położenie płyty warstwowej.
- Wykonanie posadzek
- Montaż stolarki okiennej
- Roboty wykończeniowe , malarskie , okładzinowe
- Wykonanie utwardzeń

3.0 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

Na teren działek podlegających opracowaniu znajdują się:

- Stadion z trybunami i bieżnią
- Nieużytkowy basen odkryty
- Budynek obsługi nieczynnego basenu
- Budynek klubu sportowego
- Infrastruktura nieczynnego basenu oraz stadionu Istniejące utwardzenia

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowią mogą następujące etapy prac:

- Wykopy fundamentowe
- Wykonanie ścian osłonowych
- Wykonanie konstrukcji żelbetowej
- Montaż stropów
- Montaż więźarów drewnianych
- Roboty dekarские (montaż płyty warstwowej)

5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na:

- Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób przebywających na terenie
- Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy poprzez

- Doprowadzenie energii elektrycznej i wody
- Zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy
- Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych.

W czasie wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę zwrócić należy na właściwe zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych:

- Wykopy fundamentowe poniżej 2,50 m – zabezpieczenie ścian wykopu
- Wykonanie ścian osłonowych powyżej 3,0 m – zabezpieczenie rusztowania , siatki ochronne.
- Montaż konstrukcji dachu - zabezpieczenie strefy rozładunku elementów i montażu konstrukcji
- Roboty dekarские – zabezpieczenie strefy rozładunku zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady .

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ,instrukcjami montażu i innymi przepisami.

Opracowała :
mgr inż. arch.
Izabela Wrześniewska
Nr upr 585/84/LO