Parter
skala 1:50

Lp.	Opis płyt SPIROLL			Długość	Szerokość	Powierzchnia płyty	Ilość	Powierzchnia płyt	Metry bieżące
				[cm]	[cm]	[m²]	[szt.]	[m²]	[mb]
Strop 1									
1	SP26,5/6/R60	651		651	120	7,81	16	125,0	104,16
2	SP26,5/6/R60	651	szer.105cm	651	105	6,84	1	6,8	6,51
3	SP26,5/6/R60	691		691	120	8,29	2	16,6	13,82
4	SP26,5/6/R60	582		582	120	6,98	24	167,6	139,68
5	SP26,5/6/R60	582	szer.82cm	582	82	4,77	1	4,8	5,82
6	SP20/A2/R60	532		532	120	6,38	2	12,8	10,64
7	SP20/A2/R61	532	szer.69cm	532	69	3,67	2	7,3	10,64
8	SP20/A2/R62	532	szer.51cm	532	51	2,71	8	21,7	42,56
9	SP20/A1/R60	395		395	120	4,74	1	4,7	3,95
10	SP20/A1/R60	395	szer.69cm	395	69	2,73	1	2,7	3,95
11	SP20/A1/R60	395	szer.51cm	395	51	2,01	4	8,1	15,80
12	SP20/A4/R60	598		598	120	7,18	1	7,2	5,98
13	SP20/A4/R60	598	szer.69cm	598	69	4,13	1	4,1	5,98
14	SP20/A4/R60	598	szer.51cm	598	51	3,05	4	12,2	23,92
15	SP20/A1/R60	464		464	120	5,57	2	11,1	9,28
16	SP20/A1/R60	464	szer.69cm	464	69	3,20	2	6,4	9,28
17	SP20/A1/R60	464	szer.51cm	464	51	2,37	8	18,9	37,12
18	SP20/A1/R60	430		430	120	5,16	3	15,5	12,90
19	SP20/A5/R60	666		666	120	7,99	1	8,0	6,66
20	SP26,5/6/R60	271		271	120	3,25	24	78,0	65,04
21	SP26,5/6/R60	271	szer.105cm	271	105	2,85	1	2,8	2,71
22	SP26,5/6/R60	271	szer.60cm	271	60	1,63	1	1,6	2,71
23	SP26,5/6/R60	306		306	120	3,67	3	11,0	9,18
24	SP26,5/6/R60	268		268	120	3,22	2	6,4	5,36
25	SP26,5/6/R60	501		501	120	6,01	7	42,1	35,07
26	SP26,5/6/R60	501	szer.60cm	501	60	3,01	1	3,0	5,01
27	SP26,5/6/R60	352		352	120	4,22	2	8,4	7,04
28	SP26,5/6/R60	352	szer.60cm	352	60	2,11	1	2,1	3,52
29	SP26,5/6/R61	356		356	120	4,27	5	21,4	17,80
30	SP26,5/6/R60	656		656	120	7,87	9	70,8	59,04
31	SP26,5/6/R60	686		686	120	8,23	7	57,6	48,02
32	SP26,5/6/R60	686	szer.82cm	686	82	5,63	1	5,6	6,86
33	SP26,5/6/R60	686	szer.60cm	686	60	4,12	1	4,1	6,86
34	SP26,5/6/R60	502	szer.105cm	502	105	5,27	2	10,5	10,04
						suma	151	787,3	

Detal połączenie rdzenia i słupa z murem



- żelbet
- słup z cegły pełnej

Beton C 20/25 (B-25)
Stal A-IIIN

UWAGI!!!

-Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
-Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.
-Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.
- Słupy S-1 oraz trzpienie R.1 należy połączyć z murem za pomocą prętów umieszczonych w co drugiej spoinie zgodnie z detalem A.

ЯPILCH
R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH Ślesin, Słąszyce 67, 62-570 Rychwał tel. 502 361 865 e-mail: graftpilch@wp.pl
ul. Zagórowska 7 62-500 Konin tel. 63 242 91 93 | ul. Kaliska 32 62-700 Turek tel. 63 289 39 29 | ul. Partyzantów 74/6 22-400 Zamość tel. 510 124 606 | ul. Grunwaldzka 515 62-064 Plewiska tel. 504 093 382
e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA	**Hala widowiskowo sportowa Rychwał dz. nr 450/2, 450/3, 450/4, 452, 454, 465/1, 449**
INWESTOR	Gmina Rychwał Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
TEMAT RYSUNKU	Konstrukcja parteru
STADIUM	Projekt wykonawczy
BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT	mgr inż. Roman Pilch
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Świderski
OPRACOWANIE	mgr inż. Dariusz Miłosz
BRANŻA BUDOWLANA	DATA 05.2013 r. / SKALA 1:50 / NR RYS. K-2